

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА
проведение опрессовки первичного тракта котлоагрегата ТГМ-94
на рабочее давление.

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

До заполнения котла под опрессовку должны быть закончены все ремонтные работы по котлу, препятствующие ее проведению. Все наряды должны быть сданы ответственному лицу дежурного персонала, подана заявка на ЦПУ.

Перед заполнением первичного тракта котла под опрессовку необходимо проверить:

- закрытие БВК и ДК БРОУ-1;
- открытие дренажей и ревизии за БВК и ДК БРОУ-1 с низкой стороны;
- открытие дренажей промперегрева по хвосту котла;
- открытие дренажей паропроводов ХПП, ГПП, перепускных труб высокого и среднего давления;
- закрытие арматуры на линии подачи пара на ОЭ и уплотнения ТГ от барабана или от потолка;
- закрытие задвижек ХПП.

На дренажах до и после стопорного клапана ТГ должны быть вывернуты бугеля, а также необходимо контролировать уровень в конденсаторе ТГ. Заполнение первичного тракта производится после разрешения заявки руководством станции и ДИСа, химобессоленной водой дренажными насосами. Химобессоленная вода подается в ДБ от коллектора БЗК через всасывающий коллектор ПЭН.

По мере заполнения котла, персоналом ЦЦР проверяются поверхности нагрева и арматура для обнаружения неплотностей. Работа производится по наряду.

После заполнения котел опрессовывается дренажными насосами на 6-8 ати, и при отсутствии замечаний начинается опрессовка на рабочее давление питательной водой по перемычке от соседнего блока.

Перемычка ставится под давление от блоков, на которых отбор питательной воды осуществлен с напорного коллектора ПЭНов до ПВД-6-8.

Вентили перемычек открываются в следующей последовательности: открываются вентили по ходу среды над клапан, а затем остальные вентили.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ОПРЕССОВКИ ПЕРВИЧНОГО ТРАКТА КОТЛА

2.1. Ставится под давление перемычка по питательной воде от рабочего блока.

2.2. Давление в барабане котла поднимается до **150 ати** с выдержкой времени в течение 5 минут.

2.3. Снижается давление до 100 ати и производится осмотр арматуры и трубопроводов, находящихся под давлением.

2.4. После осмотра при положительных результатах, снижается давление в котле до нуля, опорожняется барабан до растопочного уровня, паропроводы и пароперегреватели в дренажный бак с откачкой в химцех по линии грязного конденсата.

2.5. Производится восстановление рабочих схем.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ.

3.1. Перед постановкой под давление перемычки по питательной воде прекращаются все работы и выводятся ремонтные бригады с котла, из района питательных трубопроводов, СУП, паропроводов острого пара, холодного и горячего промперегрева.

3.2. Сдаются наряды на работы в указанных местах.

3.3. Производство работ на остальных участках блока разрешается. Работающие бригады должны быть предупреждены оперативным персоналом о начале опрессовки котла.

3.4. Опрессовка производится под непосредственным руководством начальника смены КТЦ-1.

3.5. На все время заполнения котла и его опрессовки выделяется дежурная бригада во главе мастера ЦЦР.

3.6. Члены бригады должны быть проинструктированы НС КТЦ-1 и руководителем работ по наряду.

3.7. Все переключения в тепловых схемах производится оперативным персоналом КТЦ-1.

3.8. Ответственными за соблюдение ПТБ, ПТЭ персоналом КТЦ-1 является НСЦ, а ремонтного персонала мастер ЦЦР.

Зам. тех.директора по ТМО

Б.Р. Исмоилов

Начальник СНТБ

Б.Б. Нурдинов

Начальник ОПТО

Б.С. Айтмуратов

Начальник ЦЦР

Т.А. Валиев

Начальник КТЦ-1

У.Л. Мажлимов

Начальник КТЦ-2

М.М. Махкамов

Зам. тех.директора по электрооборудованию

А.А. Махмудходжаев