

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА

Проведение парового опробования котла и настройка клапанов после среднего ремонта блока №2

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

1. Для проведения парового опробования котла необходимо произвести поузловую приемку оборудования и опробования его в работе.
2. На период парового опробования котла ремонтная организация обеспечивает:
 - круглосуточное дежурство технического и рабочего персонала;
 - устранение дефектов, выявленных во время опробования оборудования.
3. Эксплуатационный персонал в своих действиях руководствуется ПТЭ, ПТБ, ППБ, действующими инструкциями Таш ТЭС.
4. На период проведения парового опробования котла ремонтные бригады прекращают все работы, персонал должен быть выведен с энергоблока, общий наряд на ремонт блока сдан начальнику смены КТЦ-1.
5. Паровое опробование и настройка предохранительных клапанов, производится под непосредственным руководством руководителя ремонта и начальника смены КТЦ-1.
6. Все переключения в тепловых и электрических схемах производятся оперативным персоналом КТЦ-1, эл. цеха, ЦТКА.
7. Члены дежурной бригады и оперативный персонал блока должны быть проинструктированы об изменениях в схемах, ПТЭ, ПТБ, ППБ с записью в журнале инструктажей.
8. Выполнить мероприятия по пожарной безопасности и уборке рабочих мест от металлолома, мусора, лесов. Ответственные – ремонтные организации.
9. Ответственными за организацию работ по испытаниям и за соблюдение ПТЭ, ПТБ, их выполнение является начальник КТЦ-1 или его заместитель и руководитель ремонта.

2. ПОРЯДОК ОПЕРАЦИИ.

1. Питание котла при растопке производится питательной водой по перемычке от работающего блока, а при необходимости - собственным питательным насосом.
2. Растопка котла и подъем давления производится в соответствии с эксплуатационной инструкцией.
3. В период растопки котла сброс пара осуществляется сначала через продувку паропроводов в атмосферу, а затем через БРОУ – в конденсатор турбины.
4. При разобранной электросхеме предохранительных клапанов производится продувка импульсных линий при давлении в барабане котла 60-80 ата.
5. Проверяется срабатывание рабочих и контрольных клапанов при разобранной электросхеме ИПУ-А и Б.
6. Поднимается давление в барабане котла до 151 ата и регулируется срабатывание клапанов от грузовой системы.
7. Проверяется срабатывание клапанов ИПУ-1 от ЭКМ, подрыв клапанов при Р-151 ата. Для этого собирается электросхема ИПУ-А. Посадка при Р-142 ата.
8. Поднимается давление до 167 ата и регулируется срабатывание клапанов ИПУ-Б от грузовой системы.

9. Собирается электросхема ИПУ-Б и подъемом давления в барабане котла проверяется срабатывание ИПУ-Б от ЭКМ; подрыв клапанов при Р-167 ата и посадка Р-157 ата.
10. После проверки клапанов ИПУ-А, Б снижается давление в барабане котла до 50 ата.
11. Медленным прикрытием БРОУ-2 повышается давление в горячем промперегреве до 25 ата. Продуваются импульсные линии.
12. Поднимается давление до 31,5 ата, осуществляется настройка и проверяется срабатывание ИПУ-2 от грузовой системы.
13. Собирается электросхема ИПУ-2 и подъемом давления в трубопроводах ГПП и ХПП проверяется срабатывание ИПУ-2 от ЭКМ. Подрыв при Р=31,5 ата, посадка при Р=27 ата.
14. После опробования предохранительных клапанов котла и при положительных результатах их опробования давление в барабане понижается до 30 ата и персонал приступает к подготовке пуска турбины на х.х. согласно эксплуатационной инструкции.
15. При достижении полных оборотов турбины (3000 об/мин) производится проверка работоспособности главного маслососа турбины, испытание автоматов безопасности маслом и разгоном.
16. При положительных результатах опробования, турбогенератор остается в работе на х.х. для производства электроиспытаний генератора.

Зам. тех.директора по тепломеханической части



Б.Р. Исмоилов

Начальник СНТБ



Б.Б. Нурдинов

Ведущий инспектор по ОТ и ТБ



Ф.М. Мирзахидова

Начальник КТЦ-1




У.Л. Мажлимов

Начальник ЦЦР




Т.А. Валиев

Начальник ЦТКА



Р. К. Байматов

Начальник Эл.цеха



М.Д. Кенжибаев

Начальник лаб. металлов



Л.У. Эшонкулов

Рук. работ уч-ка «УЭТ»



Ш.М. Турсунбаев

Зам. тех.директора по электрооборудованию

А.А. Махмудходжаев