

ТИПОВАЯ-ПРОГРАММА
проведения настройки импульсных предохранительных устройств котла
энергоблока после ремонта

Целью испытания является опробование под давлением и подготовка ТГ на холостой ход.

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

- 1.1. Для проведения настройки импульсных предохранительных устройств котла и холостого хода ТГ необходимо произвести поузловую приемку оборудования и опробование его в работе.
- 1.2. На период парового опробования котла и пуска на холостой ход ремонтная организация обеспечивает:
 - круглосуточное дежурство технического и рабочего персонала;
 - устранение дефектов, выявленных во время опробования оборудования.
- 1.3. Эксплуатационный персонал в своих действиях руководствуется ПТЭ, ПТБ и действующими инструкциями.
- 1.4. На период проведения парового опробования и холостого хода ремонтные организации прекращают все работы, персонал должен быть выведен с энергоблока, общий наряд на ремонт блока сдан начальнику смены КТЦ-1,2.
- 1.5. Паровое опробование и настройка предохранительных клапанов, пуск турбины на холостой ход производится под непосредственным руководством руководителя ремонта, начальника КТЦ-1,2 или его заместителя.
- 1.6. Все переключения в тепловых и электрических схемах производятся оперативным персоналом КТЦ-2, электроцеха, ЦТКА.
- 1.7. Члены дежурной бригады и оперативный персонал блока должен быть проинструктирован об изменениях в схемах, ПТЭ, ПТБ, ППБ с записью в журнале инструктажей.
- 1.8. Выполнить мероприятия по пожарной безопасности и уборка рабочих мест от металлолома, мусора, лесов. Ответственные - руководители ремонта.
- 1.9. Ответственными за организацию работ по испытаниям и за соблюдение ПТЭ, ГТГБ - является начальник КТЦ-1,2 или его заместитель и руководитель ремонта.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

- 2.1. Проверка плотности элементов котла и системы промперегрева, работающих под давлением.
- 2.2. Регулировка предохранительных клапанов высокого давления и горячего промперегрева.
- 2.3. Пуск турбогенератора на холостой ход.

3. ПОРЯДОК ОПЕРАЦИИ

- 3.1. Питание котла при растопке производится питательной водой по перемычке от работающего блока, через линии питания котла Ду-100 на СУПе на котёл и при необходимости собственным питательным насосом.
- 3.2. Растопка котла и подъем давления производится в соответствии с эксплуатационной инструкцией.
- 3.3. В период растопки котла сброс пара осуществляется сначала через продувку паропроводов, а затем через БРОУ в конденсатор турбины.
- 3.4. При разобранной электросхеме предохранительных клапанов производится продувка импульсных линий при давлении в барабане котла 60-80 ага.
- 3.5. Проверяется срабатывание рабочих и контрольных клапанов при разобранной электросхеме ИПУ-1А и Б.
- 3.6. Поднимается давление в барабане котла до 151 ати и регулируется срабатывание клапанов от грузовой системы.
- 3.7. Проверяется срабатывание клапанов ИПУ-1 от ЭКМ, подрыв клапанов при Р=151 ати. Для этого собирается электросхема ИПУ-1А. Посадка при Р= 142 ати.
- 3.8. Поднимается давление до 167 ати и регулируется срабатывание клапанов ИПУ-1 Б от грузовой системы.
- 3.9. Собирается электросхема ИПУ-1 Б и подъемом давления в барабане котла проверяется срабатывание ИПУ-1Б от ЭКМ; подрыв клапанов при Р=167 ати и посадка Р=157 ати.

- 3.10. После проверки клапанов ИПУ-1 А, 1Б снижается давление в барабане котла до 50ати.
- 3.11. Медленным прикрытием БРОУ-2 повышается давление в горячем промперегреве до 25 ати, продуваются импульсные линии.
- 3.12. Поднимается давление до 31,5 ати, осуществляется настройка и проверяется срабатывание ИПУ-2 от грузовой системы.
- 3.13. Собирается электросхема ИПУ-2 и подъемом давления в трубопроводах ГПП и ХПП проверяется срабатывание ИПУ-2 от ЭКМ. С работы в 31,5 посадка при 27 атм.
- 3.14. После опробования предохранительных клапанов котла и при положительных результатах их опробования, давление в барабане понижается до 30 ати и персонал приступает к подготовке пуска турбины на холостой ход согласно эксплуатационной инструкции.
- 3.15. При достижении полных оборотов турбины, производится проверка работоспособности главного маслососа турбины, испытание автоматов безопасности маслом и разгоном, наладка регулирования по специальной программе.
- 3.16. При положительных результатах опробования, турбогенератор остается в работе на холостом ходу для производства электроиспытаний генератора.

ЗАМ.ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА ПО ТМО

Б.Р. ИСМОИЛОВ

НАЧАЛЬНИК КТЦ-1

М.М. МАЖЛИМОВ

НАЧАЛЬНИК КТЦ-2

М.М. МАХКАМОВ

НАЧАЛЬНИК ЦТКА

Р.К. БАЙМАТОВ

НАЧАЛЬНИК ЭЛЕКТРОЦЕХА

М.Д. КЕНЖИБАЕВ

НАЧАЛЬНИК ЛАБ.МЕТАЛЛОВ

Л.У. ЭШОНКУЛОВ

НАЧАЛЬНИК ЦЦР

Т.А. ВАЛИЕВ