

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
АО «Ташкентская ТЭС»
В.В. Пак

ПРОГРАММА

Проверки работоспособности предохранительных клапанов ИПУ-2.

1. Согласовать с руководством станции АО «Ташкентская ТЭС» (техническим директором АО «Таш. ТЭС»).
2. Проверка работы и опробование предохранительного клапана ИПУ-2 производится во время останова блока.
3. Подать заявку на ЦПУ на опробование предохранительных клапанов ИПУ-2.
4. Разгрузить блок до 100 МВт.
5. С разрешения ДИСа приступить к опробованию.
6. Провести инструктаж персоналу перед опробованием предохранительных клапанов ИПУ-2.
7. Перед опробованием старший машинист по месту визуально осматривает импульсный и главный предохранительных клапан на наличие пломб на клапане, исправное состояние пружин ГПК, штоков ИПУ.
8. Расстановка персонала:
 - на БЩУ находится начальник смены КТЦ-1, начальник смены ЦТКА, машинист энергоблока
 - на котле возле клапана ГПК: слева – старший машинист, справа – обходчик котла
9. Машинист энергоблока на БЩУ даёт от ключа импульс на открытие импульсно-предохранительного устройства, смотрит загорание ламп.
10. Старший машинист и обходчик котла при открытии импульсно-предохранительного устройства по месту осматривает ход штока, открытие и закрытие клапана.
11. В случае не посадки главного предохранительного клапана, старший машинист и обходчик котла производят посадку вручную, путём нажатия на рычаг импульсно-предохранительного устройства. Если главный предохранительный клапан не сел, блок вести на останов.
12. После окончания опробования ИПУ-2, записать в оперативном журнале и в журнале учёта опробования предохранительных клапанов, при выявленных замечаниях – в журнале дефектов.

Зам. тех. директора по ТМО

Б.Р. Исмоилов

Начальник КТЦ-1

У.Л. Мажлимов

Начальник КТЦ-2

М.М. Махкамов

Начальник ЦТКА

Р.К. Байматов

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
АО «Ташкентская ТЭС»
В.В. Пак

ПРОГРАММА

Проверки работоспособности предохранительных клапанов ХПП.

1. Согласовать с руководством станции АО «Ташкентская ТЭС» (техническим директором АО «Таш. ТЭС»).
2. Проверка работы и опробование ХПП производится перед остановом блока.
3. Подать заявку на ЦПУ на опробование предохранительных клапанов ХПП.
4. Разгрузить блок до 100 МВт.
5. С разрешения ДИСа приступить к опробованию.
6. Перед опробованием предохранительных клапанов ХПП провести инструктаж персоналу. Удалить посторонний персонал с отм. 9м. ТГ, не участвующий в опробовании.
7. Расстановка персонала:
 - на БЩУ находится начальник смены КТЦ-1 и начальник смены ЦТКА.
 - на площадке предохранительных клапанов ХПП – старший машинист и обходчик турбины.
8. Перед опробованием предохранительных клапанов ХПП старший машинист визуально по месту проверяет клапана, их исправное состояние. При отсутствии замечаний, поочерёдно поднимает рычаг ИПУ ПК-1 ХПП и отпускает рычаг на место, затем ИПУ ПК-2 ХПП и ИПУ ПК-3 ХПП. В случае не посадки предохранительного клапана блок вести на останов.
9. После окончания опробования предохранительных клапанов ХПП, записать в оперативном журнале и в журнале учёта опробования предохранительных клапанов, при выявленных замечаниях – в журнале дефектов.

Зам. тех. директора по ТМО

Б.Р. Исмоилов

Начальник КТЦ-1

У.Л. Мажлимов

Начальник КТЦ-2

М.М. Махкамов

Начальник ЦТКА

Р.К. Байматов

